

Saksprotokoll

Flytting av modulbygg fra Åsgård skole til Sjøskogen skole

Saksbehandler:	Nils Erik Pedersen	Saksnr.:	16/00143
Behandlet av			Møtedato
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur	3/21		20.01.2021
2 Hovedutvalg for teknikk og plan	9/21		20.01.2021
3 Formannskapet	4/21		27.01.2021
4 Kommunestyret	3/21		10.02.2021

Formannskapets behandling 27.01.2021:

Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet fellesforslag fra H og FrP:

1. Modulene på Åsgård skole flyttes til Sjøskogen skole med formål å dekke skolens behov for lokaler de kommende 4-10 årene.
2. Kommunedirektøren går i forhandlinger med utleier om utkjøp eller forlenget leieavtale etter 31. august 2025.
3. Kostnadene finansieres med bruk av ubundet fond for 2021, deretter innarbeides i Handlingsprogram for 2022-2025.

Maria-Therese Jensen (V) fremmet følgende tilleggforslag:

1. som nytt punkt 6 (i hht HOKs innstilling): I påvente av nytt skolebygg skal det ses på muligheter for at uteområdet oppgraderes som en styrkende faktor for læringsmiljøet.
2. Det settes en ramme for kostnadene ved en bygging av et tilbygg på Sjøskogen.

Martin Løken (MDG) foreslo:

Kommunedirektøren bes vurdere til kommunestyremøtet 10. februar om modulene kan benyttes til alternativ bruk på en måte som kan redusere kostnader og bidra til gjenbruk av tilgjengelig bygningsmasse.

Votering:

HOK's innstilling ble tiltrådt 7-2 (H, FrP) ved alternativ votering mot fellesforslaget fra H og FrP.

V's forslag punkt 1 ble enstemmig tiltrådt.

V's forslag punkt 2 ble nedstemt 7-2 (MDG, V).

MDG's forslag ble enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling 27.01.2021:

1. Modulene på Åsgård skole er ikke egnet til å dekke hverken et midlertidig, eller permanent behov for nye arealer på Sjøskogen skole.

2. Leieavtalen med Indus Norge sies opp senest innen utgangen av februar 2021.
3. Tjenesteområde Eiendomsforvaltning og utleie tilføres 4,6 mill. kr. for å dekke avvikling av leieforholdet.
4. Beløpet finansieres med bruk av ubundet fond.
5. Kommunedirektøren bes om en vurdering av å framskynde arbeidet med planlegging av nytt påbygg Sjøskogen (Alt 3).
6. I påvente av nytt skolebygg skal det ses på muligheter for at uteområdet oppgraderes som en styrkende faktor for læringsmiljøet.
7. Kommunedirektøren bes vurdere til kommunestyremøtet 10. februar om modulene kan benyttes til alternativ bruk på en måte som kan redusere kostnader og bidra til gjenbruk av tilgjengelig bygningsmasse.

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 1. februar 2021

Vibeke Berggård

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer